

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: Pavimentação Estrada geral para São Bartolomeu.

| Item                | Parcela 1           | Parcela 2            | Parcela 3            | Parcela 4            | Parcela 5            | Parcela 6             | Total                 |
|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Terraplenagem       | 30%<br>79.837,17    | 30%<br>79.837,17     | 30%<br>79.837,17     | 10%<br>26.612,39     | 0%<br>0,00           | 0%<br>0,00            | 100%<br>266.123,90    |
| Drenagem            | 25%<br>12.639,16    | 25%<br>12.639,16     | 25%<br>12.639,16     | 25%<br>12.639,16     | 0%<br>0,00           | 0%<br>0,00            | 100%<br>50.556,64     |
| Pavimentação        | 0%<br>0,00          | 0%<br>0,00           | 0%<br>0,00           | 30%<br>102.779,44    | 30%<br>102.779,44    | 40%<br>137.039,26     | 100%<br>342.598,14    |
| Demarcação da pista | 0%<br>0,00          | 0%<br>0,00           | 0%<br>0,00           | 0%<br>0,00           | 0%<br>0,00           | 100%<br>7.207,20      | 100%<br>7.207,20      |
| Total da parcela    | 92.476,33<br>13,88% | 92.476,33<br>13,88%  | 92.476,33<br>13,88%  | 142.030,99<br>21,31% | 102.779,44<br>15,42% | 177.246,46<br>15,42%  | 666.485,88<br>100,00% |
| Total acumulado     | 92.476,33<br>13,88% | 184.952,66<br>27,75% | 277.428,99<br>41,63% | 419.459,98<br>62,94% | 522.239,42<br>78,36% | 666.485,88<br>100,00% |                       |

Coronel Pilar, 07 de Outubro de 2009.

---

Rogério Migotto  
Eng. Civil