

## Cronograma Físico-Financeiro

1

1/12/2010

Obra: 24/10 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA SAO JOSE

| Item                | Parcela_1             | Parcela_2              | Parcela_3              | Parcela_4              | Parcela_5                | Parcela_6                 | Total                     |
|---------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| TERRAPLENAGEM       | 94.233,83<br>(40,00%) | 94.233,83<br>(40,00%)  | 47.116,91<br>(20,00%)  | 0,00<br>(0,00%)        | 0,00<br>(0,00%)          | 0,00<br>(0,00%)           | 235.584,57<br>(100,00%)   |
| PAVIMENTAÇÃO        | 0,00<br>(0,00%)       | 0,00<br>(0,00%)        | 217.128,60<br>(20,00%) | 325.692,91<br>(30,00%) | 325.692,91<br>(30,00%)   | 217.128,60<br>(20,00%)    | 1.085.643,02<br>(100,00%) |
| DRENAGEM PLUVIAL    | 0,00<br>(0,00%)       | 43.401,85<br>(40,00%)  | 21.700,92<br>(20,00%)  | 21.700,92<br>(20,00%)  | 0,00<br>(0,00%)          | 21.700,92<br>(20,00%)     | 108.504,61<br>(100,00%)   |
| DEMARCAÇÃO DA PISTA | 0,00<br>(0,00%)       | 0,00<br>(0,00%)        | 0,00<br>(0,00%)        | 0,00<br>(0,00%)        | 0,00<br>(0,00%)          | 22.486,24<br>(100,00%)    | 22.486,24<br>(100,00%)    |
| SERVIÇOS            | 0,00<br>(0,00%)       | 4.800,00<br>(100,00%)  | 0,00<br>(0,00%)        | 0,00<br>(0,00%)        | 0,00<br>(0,00%)          | 0,00<br>(0,00%)           | 4.800,00<br>(100,00%)     |
| TOTAL PARCELA       | 94.233,83<br>(6,47%)  | 142.435,68<br>(9,78%)  | 285.946,43<br>(19,63%) | 347.393,83<br>(23,84%) | 325.692,91<br>(22,35%)   | 261.315,76<br>(17,94%)    | 1.457.018,45<br>(100,00%) |
| TOTAL ACUMULADO     | 94.233,83<br>(6,47%)  | 236.669,51<br>(16,24%) | 522.615,94<br>(35,87%) | 870.009,77<br>(59,71%) | 1.195.702,68<br>(82,06%) | 1.457.018,45<br>(100,00%) |                           |