

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Parcela_1	Parcela_2	Parcela_3	Parcela_4
SERVIÇOS PRELIMINARES	150,00 (25,00%)	150,00 (25,00%)	150,00 (25,00%)	150,00 (25,00%)
PISOS e BEIRAIS	17.071,88 (20,00%)	17.071,88 (20,00%)	34.143,76 (40,00%)	17.071,88 (20,00%)
REVESTIMENTOS	26.534,39 (20,00%)	53.068,78 (40,00%)	53.068,78 (40,00%)	0,00 (0,00%)
ESQUADRIAS	0,00 (0,00%)	19.090,46 (30,00%)	19.090,46 (30,00%)	25.453,94 (40,00%)
PINTURA	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	17.443,63 (30,00%)	40.701,80 (70,00%)
GUARDA CORPO	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	22.708,50 (100,00%)
INSTAL. HIDROSSANITÁRIAS	6.144,96 (25,00%)	6.144,96 (25,00%)	6.144,96 (25,00%)	6.144,96 (25,00%)
INST. ELÉTRICAS	2.553,21 (10,00%)	3.829,81 (15,00%)	3.829,81 (15,00%)	15.319,25 (60,00%)
PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)	5.193,10 (50,00%)	5.193,10 (50,00%)
TOTAL PARCELA	52.454,44 (12,38%)	99.355,89 (23,45%)	139.064,50 (32,83%)	132.743,43 (31,34%)
TOTAL ACUMULADO	52.454,44 (12,38%)	151.810,33 (35,84%)	290.874,83 (68,66%)	423.618,26 (100,00%)

Total
600,00 (100,00%)
85.359,40 (100,00%)
132.671,95 (100,00%)
63.634,86 (100,00%)
58.145,43 (100,00%)
22.708,50 (100,00%)
24.579,84 (100,00%)
25.532,08 (100,00%)
10.386,20 (100,00%)
423.618,26 (100,00%)