

## Cronograma Físico-Financeiro - Preço

29/02/2012  
Página 1 de 1

Obra: 06/12 - PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA  
Cliente: PREFEITURA M. CORONEL PILAR

Endereço: LINHA SAO BARTOLOMEU  
Cidade: CORONEL PILAR

		ETAPAS				
ITEM	Dados	1	2	3	4	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS	Valor	6.511,10	0,00	0,00	0,00	6.511,10
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. TERRAPLENAGEM	Valor	65.651,96	65.651,96	0,00	0,00	131.303,92
	Perc.	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. DRENAGEM	Valor	41.528,76	41.528,76	0,00	0,00	83.057,52
	Perc.	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
4. PAVIMENTAÇÃO	Valor	117.796,56	117.796,56	235.593,12	117.796,56	588.982,80
	Perc.	20,00 %	20,00 %	40,00 %	20,00 %	100,00 %
5. SINALIZAÇÃO	Valor	0,00	0,00	0,00	5.685,38	5.685,38
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	231.488,38	224.977,28	235.593,12	123.481,94	815.540,72
	Perc.	28,38 %	27,59 %	28,89 %	15,14 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	231.488,38	456.465,66	692.058,78	815.540,72	
	Perc.	28,38 %	55,97 %	84,86 %	100,00 %	